

**ОТЧЕТ по КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ по состоянию на 01.10.2020 г.  
МУП "АЭС"**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Прогнозная стоимость 2020г., тыс. руб. (без НДС)	Фактическая стоимость тыс. руб. (без НДС)	Процент выполнения
			план	факт			
<b>I Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ</b>							
1	Капитальный ремонт трансформаторов 400 кВА, 630 кВА	шт	20	17	972,56	547,62	
2	Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (оборудование) ТП-343, ТП-348, ТП-352, ТП-357, ТП-331, ТП-327, ТП-219, ТП-360, ТП-298, ТП-309, ТП-310, ТП-311, ТП-318, ТП-320, ТП-328, ТП-329, ТП-335, ТП-336, ТП-337, ТП-342	шт	20	12	13 183,00	7182,17	
3	Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (строит. часть) ТП-327, ТП-328, ТП-329, ТП-331, ТП-336, ТП-337, ТП-342, ТП-343, ТП-348, ТП-352, ТП-357, ТП-360, ТП-364, ТП-365, ТП-371, ТП-374, ТП-375, ТП-377, ТП-378, ТП-380	шт	20	8	4 496,34	2006,18	
<b>Итого ремонту ТП</b>				<b>37</b>	<b>18 651,90</b>	<b>9735,96</b>	
<b>II Капитальный ремонт КЛ-10кВ</b>							
1	Капитальный ремонт КЛ-10 кВ АСБл-10 3х240: 3х120	км	1,00	0,31	2 832,82	1064,91	
<b>Итого ремонту КЛ-10 кВ</b>			<b>шт</b>	<b>1,00</b>	<b>2 832,82</b>	<b>1064,91</b>	
<b>III Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ</b>							
1	КЛ-0,4 кВ АВБШВ-1 4х185, 4х120, 4х95, 4х70	км	0,05	0,062	442,53	283,00	
<b>Итого ремонту КЛ-0,4кВ</b>			<b>км</b>	<b>0,05</b>	<b>442,53</b>	<b>283,00</b>	
Капитальный ремонт (аварийный): РТП-19; КТП-524; ТП-390; ВЛ-0,4 кВ ТП-524 ф.3; ВОЛС от БС №47 до РТП-2; КТП-797; КТП-812; КТП-811; ТП-926; ф.22/13-РП-1/4						571,20	
<b>ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 2020 г.</b>				<b>1,05</b>	<b>21 927,25</b>	<b>11655,07</b>	<b>53%</b>

Зам.начальника ПТО

Главный бухгалтер



*Удостоверен*  
О.С. Арапаева

О.В. Гапон

*Белый*