

Отчет по капитальному ремонту МУП "АЭС" по состоянию на 01.10.2019 г.

№ п/п	Наименование	ед.изм	Кол-во (план)	Кол-во (факт)	Сметная стоимость, тыс.руб, без НДС	Фактическая стоимость, тыс. руб. Без НДС	Процент выполнения	
I. Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ								
1	Капитальный ремонт трансформаторов 400 кВА, 630 кВА	шт	10	10	350,00	259,36	100%	
2	Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (оборудование) ТП-216, ТП-217, ТП-290, ТП-244, ТП-239, ТП-215, ТП-136а, ТП-245, ТП-278, ТП-251, ТП-262, ТП-282, ТП-253, ТП-220, ТП-261, ТП-272, ТП-152, ТП-252, ТП-255, ТП-279	шт	20	20	11 864,79	10378,24	100%	
3	Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (строит. часть) ТП-136а, ТП-245, ТП-278, ТП-251, ТП-252, ТП-253, ТП-255, ТП-262, ТП-220, ТП-261, ТП-272, ТП-152, ТП-279, ТП-298, ТП-309, ТП-310, ТП-311, ТП-318, ТП-320, ТП-335, ТП-219	шт	21	21	4 146,41	3531,02	100%	
			Итого по ремонту ТП	51	51	16 361,20	14168,62	
II. Капитальный здания и сооружений								
1	Производственная база ул.Кирова 20в	шт	1		338,80	313,8		
III. Капитальный ремонт КЛ-10кВ								
1	Капитальный ремонт КЛ-10 кВ АСБ2л 3х240, 3х120	км	1,00	0,449	2 700,00	1715,43	45%	
			Итого по ремонту КЛ-10 кВ	1,00	0,449	2 700,00	1715,43	
IV. Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ								
1	Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВБ6Шв 4х185, 4х120, 4х95, 4х70	км	0,2	0,277	600,00	397,46	139%	
			Итого по ремонту КЛ-0,4кВ	0,20	0,277	600,00	397,46	
Капитальный ремонт вне плана: РТП-25; РТП-19; ТП-45; ф.32/15-652; ТП-219		шт		1		212,77		
ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 2019г.			1,20	0,726	20 000,00	16808,00	84%	

Главный бухгалтер

О.В. Гапон

Начальник ПТО

А.А. Ханин