

Отчет по капитальному ремонту МУП "АЭС" по состоянию на 01.03.2019 г.

№ п/п	Наименование	ед.изм	Кол-во (план)	Кол-во (факт)	Сметная стоимость, тыс.руб, без НДС	Фактическая стоимость, тыс. руб. Без НДС	Процент выполнения
<b>I. Капитальный ремонт ТП-10/0,4 кВ</b>							
1	Капитальный ремонт трансформаторов 400 кВА, 630 кВА	шт	10	0	350.00	0.00	0
	Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (оборудование) ТП-216, ТП-217, ТП-290, ТП-244, ТП-239, ТП-215, ТП-136а, ТП-245, ТП-278, ТП-251, ТП-262, ТП-282, ТП-253, ТП-220, ТП-261, ТП-272, ТП-152, ТП-252, ТП-255, ТП-279	шт	20	0	11 864.79	0.00	0
2	Капитальный ремонт трансформаторных подстанций (строит. часть) ТП-136а, ТП-245, ТП-278, ТП-251, ТП-252, ТП-253, ТП-255, ТП-262, ТП-220, ТП-261, ТП-272, ТП-152, ТП-279, ТП-298, ТП-309, ТП-310, ТП-311, ТП-318, ТП-320, ТП-335, ТП-219	шт	51	0	16 361.20	0.00	
	<b>Итого ремонту ТП</b>	шт			<b>16 361.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>II. Капитальный зданий и сооружений</b>							
1	Производственная база ул.Кирова 20в	шт	1		338.80		
<b>III. Капитальный ремонт КЛ-10кВ</b>							
1	Капитальный ремонт КЛ-10 кВ АСБЗл 3х240, 3*120	км	1.00	0.527	2 700.00	281.46	10
	<b>Итого ремонту КЛ-10 кВ</b>	шт	<b>1.00</b>	<b>0.527</b>	<b>2 700.00</b>	<b>281.46</b>	
<b>IV. Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ</b>							
1	Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х185, 4х120, 4х95, 4х70	км	0.2	0.065	600.00	37.60	6
	<b>Итого ремонту КЛ-0,4кВ</b>	км	<b>0.20</b>	<b>0.065</b>	<b>600.00</b>	<b>37.60</b>	
	<b>ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 2019г.</b>				<b>20 000.00</b>	<b>319.05</b>	<b>2</b>

Директор

А.А. Кочетков

Главный бухгалтер

О.В. Гапон

Начальник ПТО

А.А. Ханнин



*[Handwritten signature]*